

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIÁRIO

LOCAL: SÃO BERNARDO - MA

DADOS: SINAPI 2024/03; ORSE 2024/02; SEINFRA 28.1; COM DESONERAÇÃO; BDI = 28,82%

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	80.741,70	57,90%	8,42%	8,42%	8,42%	8,42%	8,42%
			46.749,44	6.798,45	6.798,45	6.798,45	6.798,45	6.798,45
2	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES	6.621,55	100,00%					
			6.621,55					
3	FUNDAÇÕES	91.584,72	70,00%	30,00%				
			64.109,30	27.475,42				
4	SUPERESTRUTURA	40.417,31		50,00%	50,00%			
				20.208,66	20.208,66			
5	SISTEMAS DE VEDAÇÃO VERTICAL	6.818,37		50,00%	50,00%			
				3.409,19	3.409,19			
6	ESQUADRIAS	23.974,81						100,00%
								23.974,81
7	SISTEMAS DE COBERTURA	426.207,61			40,00%	30,00%	30,00%	
					170.483,04	127.862,28	127.862,28	
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	8.820,46		100,00%				
				8.820,46				
9	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO	45.521,88				50,00%	30,00%	20,00%
						22.760,94	13.656,56	9.104,38
10	SISTEMAS DE PISOS	134.764,81				50,00%	50,00%	
						67.382,41	67.382,41	
11	PINTURAS E ACABAMENTOS	30.194,28					50,00%	50,00%
							15.097,14	15.097,14
12	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	8.525,22			50,00%	50,00%		
					4.262,61	4.262,61		
13	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	20.595,46			50,00%	50,00%		
					10.297,73	10.297,73		
14	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	7.268,70						100,00%
								7.268,70
15	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V	30.808,32			50,00%	50,00%		
					15.404,16	15.404,16		
16	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	42.480,70						100,00%
								42.480,70
<b>TOTAL</b>		<b>1.005.345,90</b>	<b>117.480,30</b>	<b>66.712,17</b>	<b>230.863,84</b>	<b>254.768,58</b>	<b>230.796,84</b>	<b>104.724,18</b>
ACUMULADO			117.480,30	184.192,47	415.056,30	669.824,88	900.621,72	1.005.345,90